

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） 事後評価書

平成30年9月28日

計画の名称	石岡市 都市公園の整備による安全・安心なまちづくり（防災・安全）									
計画の期間	平成24年度～平成25年度（2年間）			交付対象	石岡市					
計画の目標	石岡市内の都市公園（26箇所）については、設置から既に40年を経過するものもあり、施設の老朽化等、利用者の安全性の確保や利便性の向上に課題があることから、その現状把握を行い、公園施設の長寿命化計画を策定し、計画に基づき管理を行うことと、既存の公園施設の耐用年数の延伸とライフサイクルコストの低減を図る。 また、長寿命化計画策定後も毎年劣化が進んでいく公園遊具等について、緊急性の高いものから計画的な改修を行うことで、誰もが安全で安心して利用できる都市公園を確保する。									
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 石岡市内の都市公園の長寿命化計画を策定し、計画に基づいた維持管理を行う公園を100%にする。 改築や更新が必要な公園26箇所の内、平成25年度に3公園の改築・更新を行う。 									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値		備考	
							当初現況値 (H24当初)	中間目標値 -		最終目標値 (H25末)
①	石岡市における都市公園（26公園）のうち、26公園について長寿命化計画を策定する。 (計画に基づいた維持管理公園率=長寿命化計画策定公園数/都市公園数)						0%	-	100%	
②	改築・更新済公園数の割合 (改築・更新済公園数【3公園】 ÷ 改築・更新予定公園数【26公園】 ×100)						0%	-	12%	
③										
全体事業費	合計 (A+B+C)	64百万円	A	63百万円	B	0百万円	C	1百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	1.6%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
	公表の方法

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																
A1 基幹選事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
									H22	H23	H24	H25	H26			
A-1	公園	一般	石岡市	直接	石岡市	公園施設長寿命化計画策定調査	長寿命化計画の策定26箇所	石岡市							13	
A-2	公園	一般	石岡市	直接	石岡市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	遊具更新・施設改修（宮下児童公園ほか2箇所）	石岡市							50	
合計													63			
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
									H22	H23	H24	H25	H26			

「公共土木施設における地震・津波対策の実施状況等に関する会計検査の結果への対応について(交付金関係)(平成25年5月15日付け事務連絡)」より

C 効果促進事業													合計			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H22	H23	H24	H25	H26			
C-1	調査	一般	石岡市		石岡市	公園施設長寿命化計画ワークショップ	ワークショップの実施	石岡市							1	
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
C-1	公園施設長寿命化計画策定において、ワークショップを通して利用者の利便性の向上に繋げる。															

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業													合計		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果														

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 公園施設長寿命化計画の策定により、公園施設の計画的な改築・更新が可能となった。 健全度判定がC判定・D判定の公園施設から優先的に改築・更新したことにより、公園施設の安全性が向上した。 			
II 定量的指標の達成状況	指標①(都市公園26公園における長寿命化計画策定の割合)	最終目標値	26公園 100%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	26公園 100%		
	指標②(公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新を実施する公園数)	最終目標値	3公園 12%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	3公園 12%		
	指標③	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		<ul style="list-style-type: none"> ワークショップの導入により、住民意見をより反映した公園施設長寿命化計画を策定することができた。 			
3. 特記事項(今後の方針等)					
<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新を実施する。 					

石岡市都市公園 位置図

計画の名称	石岡市 都市公園の整備による安全・安心なまちづくり (防災・安全)	
計画の期間	平成24年度～平成25年度(2年間)	交付対象
		石岡市

