

都市再生整備計画 事後評価シート

石岡駅周辺地区

令和8年2月

茨城県石岡市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	茨城県		市町村名	石岡市		地区名	石岡駅周辺地区			面積	92.1ha		
交付期間	令和3年度～令和6年度		事後評価実施時期	令和7年度		交付対象事業費	1,219		国費率	0.5			
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	事業名 公園(石岡駅東口都市公園)、地域生活基盤施設(BRT専用駅前広場、石岡ステーションパーク、国分町ポケットパーク)、既存建造物活用事業(石岡駅西口交流施設)										
		提案事業	地域創造支援事業(いしおか市場、サイクルステーション)										
	当初計画から削除した事業	基幹事業	地域生活基盤施設(ステーションパーク駐車場、駅東駐車場)			事業項目の見直しにより削除			まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標等への影響はなし				
		提案事業	-			-			-				
	新たに追加した事業	基幹事業	地域生活基盤施設(自転車駐輪場、地域防災施設)			事業項目の見直しにより追加			まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標等への影響はなし				
		提案事業	事業活用調査(立地適正化計画改訂事業)、まちづくり活動推進事業(グリーンスローモビリティ実証運行)			事業項目の見直しにより追加			まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標等への影響はなし				
	交付期間の変更	当初	令和3年度～令和7年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響	指標1東西自由通路の歩行者通行量の数値目標を修正							
		変更	令和3年度～令和6年度										
	2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値 基準年度		目標値 目標年度		数値 モニタリング 評価値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因 (総合所見)
指標1		東西自由通路の歩行者通行量	人/日	7,003	R1年	7,560	R6年	6,415		△	あり なし	BRT専用駅前広場をはじめ石岡駅周辺の整備を行ったが、人口減少に伴う駅の乗降客数の減少に加え、令和2年のコロナ禍で歩行者数が急減して以降、回復傾向にはあるものの、依然としてコロナ前の水準まで戻っていないため、目標値を達成することができなかった。	-
指標2		市民満足度調査に係る「駅周辺・市街地の整備」	点	3.01	R1年	3.10	R6年	3.18		○	あり なし	● - 国分町ポケットパークをはじめ石岡駅周辺の施設整備を複数行ったことにより、市民の駅周辺・市街地に対する満足度が向上した。	R8年度
指標3		石岡駅西口交流施設利用者数	人	14,763	R1年	18,000	R6年	23,747		○	あり なし	- - 学習スペースやシャワー施設、チャレンジショップといった複数の機能を有する石岡駅西口交流施設を整備したことにより、多様なニーズに対応し、幅広い世代が利用できる場を形成することができた。	-
3)その他の数値指標 (当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値 基準年度		目標値 目標年度		数値 モニタリング 評価値		目標達成度※1	1年以内の達成見込み	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期
	その他の数値指標1												
4)定性的な効果発現状況													
5)実施過程の評価				実施内容			実施状況				今後の対応方針等		
	モニタリング	事業実施状況の公開			都市再生整備計画に記載し、実施できた				●	今後も市HP等で情報の公開及び周知を図る。			
					都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した								
					都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった								
	官民連携による取組	クリスマスイルミネーション			都市再生整備計画に記載し、実施できた				●	今後も地域団体と連携したイベントの実施を検討する。			
					都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した								
					都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった								
持続的なまちづくり体制の構築	なし			都市再生整備計画に記載し、実施できた									
				都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した									
				都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった									

