

設計図書質疑応答書

1. 告示等 令和4年6月7日 石岡市告示第586号

2. 件名 R4・R5南小学校校舎長寿命化改良 建築工事

| 質問事項 | 回答 |
|--|---|
| 1 特記仕様書(改修工事)P.2の1.(2)於いて、建築工事に電気設備、機械設備それぞれの特記仕様書が御座いません。浄化槽躯体の撤去以外別途工事と考えて宜しいでしょうか。 | 浄化槽に関する電気設備・機械設備の機器類の撤去は、それぞれ電気設備工事・機械設備工事で行う。浄化槽に関するその他の部分の撤去は全て本工事とする。 |
| 2 A棟建具SHS-1, 2, 3の材料がロシア・ウクライナ情勢の影響により、輸入ができない状態です。規格同等のSD防火設備として宜しいでしょうか。 | 請負業者が建具調達時期の社会情勢を検討して対応します。 |
| 3 建屋廻り整備工事のインターロッキング舗装工事に於いて、材料の平面寸法が不明です。材料の同等品製品名が有れば、ご指示願います。 | 平面寸法は300×300とする。 |
| 4 同じく、雨水排水工ですが、外構A-135図のS-4～6が内訳書に見当たりません。A-02図(仮設計画図)の児童施設への児童の動線を正とし、実線斜線内を工事範囲と考え、S-4～6は別途工事、A-132図の撤去範囲も同様と考えて宜しいでしょうか。 | お見込みのとおり。 |
| 5 C棟cC通り外部階段は、A-17～19図を正として、既存モルタル撤去と考えて宜しいでしょうか。 | 階段の蹴上・踏面および踊場部は既存防水モルタルを水洗いとする設計になっております。 |
| 6 内訳書のB・C棟15左官外部の項で、既存モルタル面仕上げは、トップコートのみと有りますが、補修部分の肌合わせは、無いものと考えて宜しいでしょうか。 | 補修部については、新規塗膜となるので、トップコートだけではなく通常の複層塗材Eとし、肌合せを行う。 |
| 7 A棟の同じく左官外部ですが、内訳書に高压洗浄で既存塗膜部全面除去と記載されていますが、劣化部の除去と考えて宜しいでしょうか。全面除去とする場合、はく離剤工法になると思われませんが、ご指示願います。 | 新規塗膜の防水型複層塗材Eの施工に支障のない状態まで既存塗膜を除去する。 |
| 8 B・C棟ウッドデッキ部の土間コンクリートの数量、品質・規格が不明です。ご指示願います。 | 品質・規格：普通コンクリート Fc=21N/mm ² S=15cm 数量：13m ³ A-31参照 |